

EXPLOITANT	SITE	THEMATIQUE
YARA	MONTOIR DE BRETAGNE	Sécurité de la salle de contrôle
YARA	MONTOIR DE BRETAGNE	Traitement des eaux industrielles
YARA	MONTOIR DE BRETAGNE	Traitement des eaux industrielles
YARA	MONTOIR DE BRETAGNE	Traitement des eaux pluviales
YARA	MONTOIR DE BRETAGNE	Traitement des eaux pluviales
YARA	MONTOIR DE BRETAGNE	Traitement des eaux pluviales
YARA	MONTOIR DE BRETAGNE	Tour de prilling - émissions de poussières

ENGAGEMENT DE L'EXPLOITANT	S1 2021	S2 2021	S1 2022	S2 2022
Amélioration de la résistance de la salle de contrôle aux surpressions et risques toxiques		X		
Début des travaux de l'installation de traitement des eaux industrielles par algues		X		
Mise en service de l'installation de traitement des eaux industrielles par algues. <i>Estimation de l'impact : sur la base du projet pilote réalisé, abattement de 97% de l'azote et 72% du phosphore)</i>				X
Amélioration du système de phyto-épuration pour la captation des polluants afin de réduire les émissions d'azote et de phosphore				X
Réduction à la source des émissions des chargeuses : expérimentation du nettoyage des roues des chargeuses				X
Diminution de 25 % par rapport à 2020 des émissions d'azote et phosphore à la Loire sur les eaux pluviales				X
Début effectif des travaux de mise en place du WESP (dépoussiéreur électrostatique humide) permettant de respecter les valeurs réglementaires d'émission de poussières				X

non réalisé dans le calendrier prévu

Commentaire
Des travaux ont eu lieu au 1 ^{er} semestre 2022, mais l'exploitant doit compléter les justificatifs de résistance de la salle de contrôle.
Absence de démarrage des travaux, le permis de construire ayant été refusé à ce stade. YARA doit compléter les expertises sur les conséquences du projet sur ses installations.
Un courrier transmis à l'industriel le 10 juin 2022 a confirmé que les points attendus au titre ICPE n'étaient pas bloquants pour la concrétisation de ce projet.
Augmentation de l'astreinte journalière faute d'engagement des travaux portée à 1500€/j – absence d'engagement de l'investissement à ce stade